

PRR-AÇORES

---

**1º**  
**RELATÓRIO**  
**PERIÓDICO DE**  
**MONITORIZAÇÃO**  
**TRIMESTRE**  
**2026**

Estrutura de Missão PRR-Açores  
24 de abril de 2026



GOVERNO  
DOS AÇORES



REPÚBLICA  
PORTUGUESA



Financiado pela  
União Europeia  
NextGenerationEU

## FICHA TÉCNICA

### **Título**

Relatório Periódico de Monitorização do PRR-Açores – 1º Trimestre de 2026

### **Editor**

Estrutura de Missão PRR-Açores

### **Endereço**

Caminho do Meio, 58 – São Carlos

9701-853 Angra do Heroísmo

Tel.: +351 295 206 380

[prp.acores@azores.gov.pt](mailto:prp.acores@azores.gov.pt)

<https://portal.azores.gov.pt/web/drpfe/prp>

### **Data de Edição**

24 de abril de 2026

## ÍNDICE

|                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO .....                                                                                                                                                                                                     | 5  |
| OS INVESTIMENTOS DO PRR-AÇORES .....                                                                                                                                                                                 | 7  |
| M&M “A” DO PRR-AÇORES NO 9º PEDIDO DE PAGAMENTO .....                                                                                                                                                                | 8  |
| M&M “A” DO PRR-AÇORES NO 10º PEDIDO DE PAGAMENTO .....                                                                                                                                                               | 9  |
| AVALIAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS A.....                                                                                                                                                             | 10 |
| <b>Investimento C01-i08-RAA</b> - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social) .....                                                        | 10 |
| <b>Investimento C01-i11-RAA</b> – Modernização do Serviço Regional de Saúde dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social) .....                                                  | 11 |
| <b>Investimento C02-i04-RAA</b> – Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego) .....        | 13 |
| <b>Investimento C02-i07-RAA</b> – Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego) .....                                 | 15 |
| <b>Investimento C03-i04-RAA</b> - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)..... | 17 |
| <b>Investimento C03-i07-RAA</b> – Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social) .....                 | 19 |
| <b>Investimento C05-i04-RAA</b> - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública).....                                     | 21 |
| <b>Investimento C05-i15-RAA</b> – Fundo de capitais para recapitalizar o Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública).....            | 22 |
| <b>Investimento C05-i14</b> – Inovação Empresarial (IFIC) (Beneficiário Final – Banco Português de Fomento).....                                                                                                     | 23 |
| <b>Investimento C05-i05-RAA</b> - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação) .....                                                       | 24 |
| <b>Investimento C06-i05-RAA</b> - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego) .....                                  | 25 |
| <b>Investimento C07-i05-RAA</b> - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas) .....                                   | 26 |
| <b>Investimento C10-i04-RAA</b> - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas) .....                                                                | 28 |
| <b>Investimento C10-i05-RAA</b> – Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor das pescas e da aquicultura (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas).....        | 30 |

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Investimento C14-i03-RAA</b> - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas) .....                                                                               | 31 |
| <b>Investimento C16-i05-RAA</b> – Capacitação Digital e Transformação das Empresas dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública) .....                                          | 33 |
| <b>Investimento C19-i06-RAA</b> - Modernização e digitalização da Administração Pública - RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública) .....                                          | 34 |
| <b>Investimento C20-i02-RAA</b> - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto) .....                                                                                              | 35 |
| <b>Investimento C21-i10-RAA</b> – Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas) ..... | 36 |

## INTRODUÇÃO

A Estrutura de Missão para Acompanhamento da Execução do PRR-Açores (EMPRR-Açores), criada e regulamentada pela Resolução do Conselho de Governo n.º 125/2025, de 5 de setembro, enquanto órgão de coordenação técnica, designado pelo Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 22/2025/A, de 26 de agosto, tem como competência a elaboração e apresentação aos órgãos de coordenação política e de acompanhamento, de relatórios periódicos de monitorização e relatórios anuais de progresso, bem como responder às demais necessidades de informação desses órgãos.

Nestes termos, o cronograma estabelecido para a elaboração dos relatórios acima referidos é o seguinte:

- Relatórios Periódicos de Monitorização (Trimestrais) – **elaboração até ao último dia do mês seguinte ao final de cada trimestre**, com base exclusivamente nos Relatórios de Progresso (RP) dos Beneficiários Finais (BF), elaborados por estes até ao dia 10 do mês seguinte ao final de cada trimestre e relativos ao ponto de situação dos Marcos e Metas desse trimestre e dos quatro trimestres seguintes;
- Relatórios Anuais de Progresso – **elaboração até ao final de fevereiro do ano seguinte** àquele que dizem respeito, relativos a aspetos globais da gestão e da execução do PRR-Açores, incluindo, entre outras, questões relativas a ações de acompanhamento e auditoria; combate à corrupção, fraude, duplo financiamento e segregação de funções; ao princípio de não prejudicar significativamente o ambiente (DNSH) e estratégia de comunicação.

Este 18º Relatório Periódico de Monitorização (RPM) tem por base a informação inserida no Sistema de Informação do PRR (SI PRR) pelos BF, no início do mês de abril de 2026, relativa ao primeiro Relatório de Progresso Trimestral de 2026, referente aos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência para os Açores, com marcos e metas do Grupo A no período objeto deste Relatório.

O período de reporte é o 1.º trimestre de 2026, com uma análise que incide sobre os Marcos e Metas (M&M) do Grupo A. Estes M&M, denominados de “desembolso”, são aqueles cujo cumprimento viabiliza os pedidos de pagamento por parte da Comissão Europeia ao Estado Membro, e como tal, o seu cumprimento deverá ser rigoroso, não só na sua dimensão quantitativa, mas também qualitativa e temporal, cumprindo plenamente os objetivos que pretendiam alcançar e os requisitos contratuais e ambientais.

Nesta fase final de execução do PRR, a análise incide necessariamente nos M&M que farão parte dos 9º e 10º pedidos de pagamento a submeter por Portugal à Comissão Europeia.

Conforme anunciado pela EMRP, os prazos de submissão dos pedidos de pagamento mencionados, serão os seguintes:

- 9º Pedido de Pagamento – maio de 2026
- 10º Pedido de Pagamento – setembro de 2026 (referente à execução até 31 de agosto).

A conformidade no cumprimento dos M&M tem de ser assegurada e validada até às datas estabelecidas, incluindo as verificações efetuadas pela Equipa Segregada de Controlo Interno, da EMRP, e consequentemente, pela Comissão de Auditoria e Controlo.

Com base nas evidências dos indicadores dos M&M a atingir apresentadas pelos BF, que incluem o prazo contratualizado e a documentação disponibilizada, o estado dos M&M é classificado como “Completo” ou “Não Completo”, no que concerne aos Marcos e Metas do trimestre objeto do Relatório de Progresso e dos trimestres anteriores, e classificado como “Dentro do Prazo” ou “Atrasado” para os M&M dos quatro trimestres seguintes.

Independentemente do estado dos M&M, estabelece-se uma avaliação sobre a informação/evidências/dificuldades apresentadas pelos BF, que reflete se as mesmas são suficientes para garantir o seu pleno cumprimento, e que se traduz numa avaliação Favorável (●), Condicionada (●) ou Crítica (●).

Neste Relatório Periódico de Monitorização procedeu-se à atualização dos M&M objeto de simplificação, concentrando-se a análise exclusivamente no nível de execução dos **40** M&M do Grupo A contratualizados. Verificou-se que:

- **17** se encontram completos e foram já submetidos em pedidos de desembolso à Comissão Europeia
- **8** serão incluídos no 9.º Pedido de Pagamento
- **15** serão incluídos no 10.º Pedido de Pagamento

Relativamente aos 8 M&M a integrar o 9.º Pedido de Pagamento (PP), constata-se que todos se encontram completos:

- 3.12, 3.14, 3.16, 6.11, 19.18, 20.12, 21.32 e 5.54
- A meta 5.54 foi antecipada para 9º PP
- A meta 5.19 transitou para o 10º PP

No que concerne aos 15 M&M a incluir no 10.º PD, o ponto de situação apresentado neste RPM destaca as situações específicas que justificam a avaliação atribuída a cada M&M, que obrigam a um acompanhamento mais pormenorizado e à adoção de medidas mitigadoras, capazes de ultrapassar os constrangimentos identificados e assegurar o cumprimento dos prazos contratualizados.

De referir ainda que, a última proposta de reprogramação entregue por Portugal à Comissão Europeia, no final de março, resultou no seguinte ajustamento:

- Reforço do investimento IFIC em 45 milhões de euros
- Ajuste na dotação dos investimentos C05-i04-RAA (-15M€) e C05-i15-RAA (-30M€)

## OS INVESTIMENTOS DO PRR-AÇORES

*Tabela 1: Investimentos do PRR-Açores (atualizado)*

| Código             | Investimento                                                                                                  | Beneficiário Final | Dotação         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>C01-i08-RAA</b> | Hospital Digital da RAA                                                                                       | SRSSS              | 30,0 M€         |
| <b>C01-i11-RAA</b> | Modernização e requalificação do SRS                                                                          | SRSSS              | 35,8 M€         |
| <b>C02-i04-RAA</b> | Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da RAA                                             | SRJHE              | 46,1 M€         |
| <b>C02-i07-RAA</b> | Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação                                               | SRJHE              | 4,3 M€          |
| <b>C03-i04-RAA</b> | Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)        | SRSSS              | 35,6 M€         |
| <b>C03-i07-RAA</b> | Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI)                         | SRSSS              | 9,4 M€          |
| <b>C05-i04-RAA</b> | Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores                                                                  | SRFPAP             | 30,0 M€         |
| <b>C05-i14</b>     | Inovação Empresarial (IFIC)                                                                                   | BPF                | 85,0 M€         |
| <b>C05-i15-RAA</b> | Fundo de capitais para recapitalizar o Sistema Empresarial dos Açores                                         | SRFPAP             | 10,0 M€         |
| <b>C05-i05-RAA</b> | Relançamento Económico da Agricultura Açoriana                                                                | SRAA               | 33,9 M€         |
| <b>C06-i05-RAA</b> | Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA                                                | SRJHE              | 21,5 M€         |
| <b>C07-i05-RAA</b> | Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores                                                        | SRTMI              | 92,5 M€         |
| <b>C10-i04-RAA</b> | Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"                                                                | SRMP               | 51,7 M€         |
| <b>C10-i05-RAA</b> | Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor das pescas e da aquicultura       | SRMP               | 5,0 M€          |
| <b>C14-i03-RAA</b> | Transição Energética nos Açores                                                                               | SRTMI              | 134,5 M€        |
| <b>C16-i05-RAA</b> | Capacitação Digital e Transformação das Empresas dos Açores                                                   | SRFPAP             | 25,3 M€         |
| <b>C19-i06-RAA</b> | Modernização e digitalização da Administração Pública - RAA                                                   | SRFPAP             | 30,6 M€         |
| <b>C20-i02-RAA</b> | Educação digital (Açores)                                                                                     | SRECD              | 37,8 M€         |
| <b>C21-i10-RAA</b> | Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores | SRTMI              | 6,0 M€          |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                               |                    | <b>725,0 M€</b> |

## M&M “A” DO PRR-AÇORES NO 9º PEDIDO DE DESEMBOLSO

Tabela 2: Marcos e Metas A no 9º Pedido de Desembolso

| Código | Designação                                                                                                 | Unidade de Medida | Objetivo | Ponto de situação                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.12   | Formação para membros de famílias que recebem apoio social                                                 | N.º certificados  | 2.500    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completo</b></li> </ul>                                                                                                         |
| 3.14   | Veículos elétricos para as Instituições Particulares de Solidariedade Social                               | N.º               | 130      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completo (95%)</b></li> <li>• 127 viaturas entregues</li> </ul>                                                                 |
| 3.16   | Medidas de apoio ao acesso de crianças e jovens a respostas sociais e educativas                           | -                 | -        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completo</b></li> </ul>                                                                                                         |
| 5.54   | Acordos jurídicos assinados com o fundo de capitais próprios e o ministério para conclusão do investimento | %                 | 100      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DP a 31/03/2026</b></li> <li>• Transferência de verba para o BPF em processamento</li> </ul>                                    |
| 6.11   | Renovação ou equipamentos para as escolas na Região Autónoma dos Açores                                    | N.º               | 17       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completo</b></li> <li>• Equipamentos adquiridos para 16 escolas profissionais</li> <li>• Empreitada do CQA concluída</li> </ul> |
| 19.18  | Digitalização da administração pública regional da RAA                                                     | -                 | -        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completo</b></li> </ul>                                                                                                         |
| 20.12  | Equipamento digital e recursos educativos digitais para as escolas                                         | N.º               | 37       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decorre a recolha das evidências da entrega dos equipamentos e recursos educativos digitais às 37 unidades orgânicas</li> </ul>    |
| 21.32  | Instalação da capacidade de armazenamento                                                                  | MW                | 8.75     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completo</b></li> <li>• Atingidos 8,48MWh de potência instalada (projetos contratados + encerrados)</li> </ul>                  |



## M&M “A” DO PRR-AÇORES NO 10º PEDIDO DE DESEMBOLSO

*Tabela 3: Marcos e Metas A no 10º Pedido de Desembolso*

| Código       | Designação                                                                                                                                          | Unidade de Medida | Objetivo   | Tipo  | Estado    | Avaliação |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|-----------|-----------|
| <b>1.44</b>  | Construção, equipamento e veículos para o Serviço Regional de Saúde dos Açores                                                                      | -                 | -          | Meta  | <b>A</b>  | ●         |
| <b>2.17</b>  | Edifícios construídos e renovados no parque habitacional público da Região Autónoma dos Açores                                                      | N.º               | 622        | Meta  | <b>A</b>  | ●         |
| <b>2.30</b>  | Infraestruturas de parcelas de terreno                                                                                                              | N.º               | 145        | Meta  | <b>A</b>  | ●         |
| <b>3.13</b>  | Construção ou renovação de edifícios para pessoas com deficiência                                                                                   | N.º edifícios     | 3          | Meta  | <b>A</b>  | ●         |
| <b>3.28</b>  | Vagas novas ou reabilitadas em estruturas residenciais para pessoas idosas                                                                          | N.º               | 113        | Meta  | <b>A</b>  | ●         |
| <b>5.17</b>  | Certificados de transferência de um montante total de 30 000 000 EUR para empresas não financeiras, sob a forma de apoio de capital e quase-capital | EUR               | 30.000.000 | Meta  | <b>DP</b> | ●         |
| <b>5.19</b>  | Edifícios para o abate de animais ou a certificação da qualidade do leite ou da segurança dos alimentos                                             | N.º               | 2          | Meta  | <b>A</b>  | ●         |
| <b>7.15</b>  | Estradas construídas ou renovadas                                                                                                                   | km                | 34         | Meta  | <b>A</b>  | ●         |
| <b>10.9</b>  | Entrega de um navio de investigação                                                                                                                 | -                 | -          | Marco | <b>DP</b> | ●         |
| <b>10.10</b> | Construção do centro experimental de investigação e desenvolvimento ligado ao mar nos Açores (centro MARTEC)                                        | -                 | -          | Marco | <b>DP</b> | ●         |
| <b>10.12</b> | Aquisição de equipamento para as pescas e embarcações de pesca                                                                                      | -                 | -          | Marco | <b>DP</b> | ●         |
| <b>14.11</b> | Instalação de capacidade de produção de energia geotérmica                                                                                          | MW                | 17         | Meta  | <b>DP</b> | ●         |
| <b>14.14</b> | Instalação de unidades fotovoltaicas                                                                                                                | MW                | 38,2       | Meta  | <b>A</b>  | ●         |
| <b>16.18</b> | Sistema de Incentivos à Transição Digital das Empresas                                                                                              | N.º               | 409        | Meta  | <b>DP</b> | ●         |
| <b>16.19</b> | Parques de Ciência e Tecnologia                                                                                                                     | -                 | -          | Marco | <b>DP</b> | ●         |

## AVALIAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS A

**Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores**  
 (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)

*Tabela 4: Marcos e Metas A*

| Código      | Designação                                                                          | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo    | Tipo  | Estado   | Prazo Revisto | Avaliação |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|----------|-------|----------|---------------|-----------|
| <b>1.37</b> | Telemedicina no Serviço Regional de Saúde dos Açores                                | -                 | -        | 3.º T 2024    | <b>A</b> | Marco | <b>C</b> | -             | ●         |
| <b>1.36</b> | Disponibilidade da aplicação e do sítio Web do Serviço Regional de Saúde dos Açores | -                 | -        | 3.º T 2025    | <b>A</b> | Marco | <b>C</b> | -             | ●         |

Legenda:

**C:** Completo; **NC:** Não Completo; **DP:** Dentro do Prazo; **A:** Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### Ponto de Situação

Os marcos já se encontram cumpridos.

## Investimento C01-i11-RAA – Modernização do Serviço Regional de Saúde dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)

Tabela 5: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                                      | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|------|--------|---------------|-----------|
| 1.44   | Construção, equipamentos e veículos para o Serviço Regional de Saúde dos Açores | -                 | -        | 2.º T 2026    | A     | Meta | A      | agosto 2026   | ●         |

**Legenda:**

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 1.44:

- Construção da Unidade de Saúde da Maia
  - Prazo de execução de 7 meses - conclusão da fase de construção no início de agosto de 2026.
- Construção da Unidade de Saúde Livramento e São Roque
  - Prazo de execução de 7 meses - conclusão da fase de construção no início de agosto de 2026.
- Regulificação e ampliação do Hospital da Horta
  - Previsão de conclusão a 8 de maio de 2026.
- Aquisição de 76 veículos elétricos para prestação de cuidados domiciliários (meta abrange 71 veículos)

| Procedimentos             | Concurso e Adjudicação | Entrega  |           |          |           |          |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                           | abr                    | abr      | mai       | jun      | jul       | ago      |
| 1 por lançar (2 viaturas) | 2                      | -        | -         | -        | -         | 2        |
| Contratados (74 viaturas) | -                      | 6        | 31        | 8        | 28        | 1        |
| <b>Total</b>              | <b>2</b>               | <b>6</b> | <b>31</b> | <b>8</b> | <b>28</b> | <b>3</b> |

- Aquisição de 146 unidades de equipamento (meta abrange 142 unidades de equipamento)

| Procedimentos | Concurso | Adjudicação |           | Entrega   |           |          |           |           |           |
|---------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|               | abr      | abr         | mai       | <abr      | abr       | mai      | jun       | jul       | ago       |
| Por lançar    | 1        | -           | 1         | -         | -         | -        | -         | 1         | -         |
| Por adjudicar | -        | 8           | 9         | -         | -         | -        | 6         | 3         | 10        |
| Adjudicados   | -        | -           | -         | 78        | 15        | 9        | 17        | 6         | 1         |
| <b>Total</b>  | <b>1</b> | <b>8</b>    | <b>10</b> | <b>78</b> | <b>15</b> | <b>9</b> | <b>23</b> | <b>10</b> | <b>11</b> |

- Modernização da Linha Telefónica de Saúde dos Açores
  - Procedimento por lançar, estimando-se a conclusão da implementação em agosto de 2026.

- Aquisição de 21 ambulâncias de emergência
  - 9 ambulâncias adquiridas e entregues;
  - 12 ambulâncias com contrato assinado a 05/12/2025 e prazo de entrega de 180 dias - data prevista de entrega em junho.
- Aquisição de 70 equipamentos (Monitores/Desfibriladores de transporte) para equipar as ambulâncias de SBV
  - Procedimento concluído e equipamentos rececionados.

## 2. Avaliação

- Condicionada:
  - Considerando os prazos de execução das empreitadas, os prazos necessários para a entrega e instalação dos equipamentos, bem como os prazos de entrega das viaturas e obtenção dos respetivos DUA, a meta é considerada condicionada.

## Investimento C02-i04-RAA – Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)

Tabela 6: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                              | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|------|--------|---------------|-----------|
| 2.13   | Edifícios construídos no parque habitacional público na RAA             | N.º               | 24       | 4.ºT 2021     | A     | Meta | C      | -             | ●         |
| 2.14   | Intervenções no parque habitacional público na RAA - renovação          | N.º               | 40       | 4.ºT 2021     | A     | Meta | C      | -             | ●         |
| 2.16   | Intervenções no parque habitacional público na RAA - renovação          | N.º               | 101      | 4.ºT 2023     | A     | Meta | C      | -             | ●         |
| 2.17   | Edifícios construídos e renovados no parque habitacional público na RAA | N.º               | 622      | 2.ºT 2026     | A     | Meta | A      | agosto 2026   | ●         |

**Legenda:**

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 2.17:

- **Empreitadas concluídas – 213 habitações** (125 das metas A - 2.13, 2.14 e 2.16)
- **Empreitadas a decorrer – 409 habitações**
  - Previsão de conclusão no 2T/2026 – 96 habitações
  - Previsão de conclusão em agosto/2026 – 313 habitações
    - **Bairro Nossa Senhora de Fátima** (39 habitações)
      - Prazo contratual de execução: 27/02/2026
      - 1.º pedido de prorrogação do prazo em análise, que, segundo o beneficiário, projeta a conclusão para **31/08/2026**
    - **Loteamento da Achadinha** (15 habitações)
      - Prazo contratual de execução: **31/08/2026** (2.º pedido de prorrogação de prazo)
    - **Urbanização N.º S.º de Fátima** (37 habitações)
      - Prazo contratual de execução: 12/09/2026
      - Entregue uma declaração de compromisso pelo empreiteiro onde é assegurada, com base numa avaliação técnica e operacional, a viabilidade da conclusão dos trabalhos até **31/08/2026**
    - **Imóveis dispersos na ilha Terceira – Lotes 2 e 3** (10 habitações)
      - Prazo contratual de execução: 24/09/2026
      - Entregue uma declaração de compromisso pelo empreiteiro onde é assegurada, com base numa avaliação técnica e

operacional, a viabilidade da conclusão dos trabalhos até **31/08/2026**

- Bairro Nascer do Sol (92 habitações)
  - Prazo contratual de execução: 15/10/2026
  - Entregue uma declaração de compromisso pelo empreiteiro onde é assegurada, com base numa avaliação técnica e operacional, a viabilidade da conclusão dos trabalhos relativos às moradias até **31/08/2026**
- Nota: a EMRP foi informada de uma alteração ao inicialmente previsto, que consiste na substituição da renovação de quatro imóveis na ilha Terceira pela renovação de quatro imóveis localizados na ilha do Pico, em virtude dos constrangimentos verificados na execução da empreitada inicialmente definida.

## 2. Avaliação

### ● Condicionada:

- **O cumprimento da meta exige, para além da conclusão física das obras, a apresentação de evidência documental específica**, nomeadamente o auto de receção provisória e o certificado energético, dependentes do cumprimento prévio de procedimentos legalmente previstos.
- Cerca de **50%** do objetivo da meta encontra-se associado a empreitadas com prazo de conclusão previsto para agosto de 2026, verificando-se que, em parte significativa dos casos, o prazo contratual coincide com o dia 31/08/2026, data-limite para a submissão das evidências, reduzindo a margem temporal disponível para a conclusão de todos os procedimentos necessários.
- De acordo com a execução observada, os prazos inicialmente previstos para a conclusão das obras não têm sido, de forma generalizada, integralmente cumpridos, o que acentua o risco de desfasamento temporal.
- A emissão do auto de receção provisória está dependente da realização prévia das vistorias legalmente exigidas, as quais apenas podem ocorrer após a conclusão material dos trabalhos. Assim, caso a conclusão venha a ocorrer na própria data-limite, é expectável que as vistorias e a emissão do auto, bem como do certificado energético, ocorram apenas posteriormente.

Assim, torna-se necessária a antecipação destes constrangimentos, através da articulação atempada dos procedimentos e de uma gestão rigorosa dos prazos, de modo a mitigar riscos e assegurar, sempre que possível, o cumprimento dos requisitos legais e do prazo de entrega das evidências.

## Investimento C02-i07-RAA – Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)

Tabela 7: Marcos e Metas A

| Código | Designação                             | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|----------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|------|--------|---------------|-----------|
| 2.30   | Infraestruturas de parcelas de terreno | N.º               | 145      | 2º T 2026     | A     | Meta | A      | agosto 2026   | ●         |

**Legenda:**

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 2.30:

##### Atribuição

- Lotes atribuídos - 12 lotes no Loteamento da Rua do Jogo
- Em fase de atribuição por ajuste direto – 4 lotes no Loteamento da Rua do Jogo
- Em fase de atribuição, via concurso lançado a 16/03/2026 - 111 lotes, distribuídos por:
  - 36 no Loteamento de Nossa Senhora do Rosário
  - 31 no Loteamento do Biscoito
  - 17 no Loteamento de São Vicente Ferreira
  - 9 no Loteamento da Galega
  - 6 no Loteamento do Nordeste
  - 4 no Loteamento de Santana
  - 6 no Loteamento de Nossa Senhora da Piedade
  - 2 no Loteamento da Rua do Jogo

##### Empreitadas de infraestruturação

- Concluídas – 57 lotes, distribuídos por:
  - 31 no Loteamento do Biscoito
  - 17 no Loteamento São Vicente Ferreira
  - 9 no Loteamento da Galega
- Em fase de construção - 36 lotes no Loteamento de Nossa Senhora do Rosário
  - Prazo contratual de execução: 18/09/2026
  - Entregue uma declaração de compromisso pelo empreiteiro onde é assegurada, com base numa avaliação técnica e operacional, a viabilidade da conclusão dos trabalhos relativos às moradias até **31/08/2026**

### 2. Avaliação

● Condicionada:

- Atendendo a que o âmbito da meta se centra na atribuição de lotes, a sua concretização depende de variáveis externas ao beneficiário, nomeadamente a adesão ao concurso lançado, a elegibilidade dos concorrentes e o pagamento efetivo dos lotes, existindo o risco de desistências ou de outros constrangimentos suscetíveis de impactar o número final de lotes atribuídos.
- Subsiste dependência da empreitada no Loteamento de Nossa Senhora do Rosário, cuja conclusão está prevista para **31/08/2026**, coincidindo com a data-limite para a apresentação da evidência do auto de receção provisória. A emissão deste auto depende da realização prévia das vistorias legalmente exigidas, podendo estas ocorrer apenas após a data de conclusão, o que constitui um fator de risco para o cumprimento do prazo.
- À data, encontra-se confirmada a execução de apenas 126 lotes, estando ainda em análise, pela EMRP, uma proposta de alteração aos loteamentos inicialmente previstos, o que limita a capacidade de aferir, com suficiente grau de segurança, a viabilidade de cumprimento integral da meta nos termos atualmente definidos.

Assim, torna-se necessária a monitorização contínua da evolução dos procedimentos de atribuição e da execução da empreitada em curso, de modo a mitigar riscos e salvaguardar o cumprimento da meta.



## Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)

Tabela 8: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                                    | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo  | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 3.12   | Formação para membros de famílias que recebem apoio social                    | N.º certificados  | 2.500    | 4.ºT 2025     | A     | Meta  | C      | março 2026    | ●         |
| 3.14   | Veículos elétricos para as Instituições Particulares de Solidariedade Social  | N.º               | 130      | 4.ºT 2025     | A     | Meta  | C      | abril 2026    | ●         |
| 3.15   | Projeto do projeto «Ageing in place»                                          | -                 | -        | 4.ºT 2025     | A     | Marco | C      | -             | ●         |
| 3.16   | Medidas apoio ao acesso de crianças e jovens a respostas sociais e educativas | -                 | -        | 4.ºT 2025     | A     | Marco | C      | -             | ●         |
| 3.13   | Construção ou renovação de edifícios para pessoas com deficiência             | N.º edifícios     | 3        | 2.ºT 2026     | A     | Meta  | A      | agosto 2026   | ●         |

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 3.13:

- O ponto de situação das várias obras é o seguinte:
  - Lar Residencial e CAO da Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa (48 vagas)**
    - Início da obra a 05/02/2024. Aguarda-se a realização da vistoria à obra para emissão do auto de receção provisória.
  - Ampliação e remodelação do Lar Residencial Kavivo Santa Casa da Misericórdia da Maia (20 vagas)**
    - Início da obra a 08/01/2025, com conclusão prevista para 01/07/2026;
    - Verificam-se atrasos significativos face ao planeamento inicial, os quais poderão comprometer a data de conclusão da obra, caso não seja efetuado um reforço de mão de obra;
    - Foi apresentada uma declaração de compromisso pelo empreiteiro, na qual é assegurada, com base numa avaliação técnica e operacional, a viabilidade da conclusão dos trabalhos **até 31/08/2026**.
    - A taxa de execução financeira situa-se nos 54,66%, com referência a março de 2026.

- **CATL inclusivo e Centro de Dia especializado nas Lajes das Flores (35 vagas)**
  - Início da obra a 16/12/2024 e conclusão prevista para 30/06/2026 (prorrogação de prazo);
  - A taxa de execução financeira situa-se nos 81,51%, com referência a março de 2026.

### **3.14:**

- Foram entregues 127 viaturas às IPSS;
- As entregas das 6 restantes estão previstas em abril (3), maio (2) e julho (1).

## **2. Avaliação**

- Condicionada:

### **3.13**

- O prazo previsto para a conclusão da empreitada de Ampliação e Remodelação do Lar Residencial Kavivo, da Santa Casa da Misericórdia da Maia, encontra-se muito próximo da data-limite do PRR (31/08/2026), sendo que, até essa data, deverão ser emitidos o auto de receção provisório e o respetivo certificado energético.

## Investimento C03-i07-RAA – Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social)

Tabela 9: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                                 | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|------|--------|---------------|-----------|
| 3.28   | Vagas novas ou reabilitadas em estruturas residenciais para pessoas idosas | N.º               | 113      | 1.ºT 2026     | A     | Meta | A      | agosto 2026   | ●         |

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 3.28:

- O ponto de situação das várias obras é o seguinte:
  - Lar Idosos Praia da Graciosa (17 vagas)**
    - Emitido um Auto de Receção Parcial com ressalvas em 15/10/2025;
    - A 6.ª prorrogação do prazo de execução vigorou até 19/01/2026. Aguarda-se a vistoria final, com vista à verificação da correção das anomalias identificadas no referido auto, até ao final do mês de abril;
    - Já foi emitido o certificado energético.
  - CAI Madalena (30 vagas)**
    - Início da obra a 27/01/2025, com conclusão prevista para 20/07/2026;
    - A taxa de execução financeira situa-se nos 66,11%, com referência a março de 2026.
  - ERPI São Roque do Pico (27 vagas)**
    - Início da obra a 05/03/2025, com conclusão prevista para 26/08/2026;
    - Encontra-se em fase de validação o novo plano de trabalhos da obra, o qual prevê a execução em duas fases distintas: a ampliação das instalações e a requalificação do edifício existente. Está prevista a emissão do auto de receção parcial, bem como do respetivo certificado energético da área ampliada — a qual contempla as novas vagas financiadas no âmbito do PRR — até **31/08/2026**;
    - Adicionalmente, foi entregue uma declaração de compromisso pelo empreiteiro onde é assegurada, com base numa avaliação técnica e operacional, a viabilidade da conclusão dos trabalhos até **31/08/2026**.
  - ERPI Santa Cruz Graciosa (14 vagas)**
    - Início da obra a 26/02/2025, com conclusão prevista para 31/05/2026 (1.ª prorrogação do prazo);
    - A execução financeira situa-se nos 64,87%, com referência a março de 2026.
  - Solar da Glória (20 vagas)**
    - Início da obra a 29/12/2025, com conclusão prevista para 26/08/2026;
    - A taxa de execução financeira situa-se nos 7,43%, com referência a março 2026.

## 2. Avaliação

- Condicionada:
  - Os prazos previstos para a conclusão das empreitadas de ampliação da ERPI e Centro de Dia de São Roque do Pico, bem como de adaptação do Solar da Glória a Lar de Idosos, encontram-se muito próximos da data-limite do PRR (31/08/2026), sendo que, até essa data, deverão ser emitidos o auto de receção provisório e o respetivo certificado energético.

## Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 10: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                                                                                                          | Unidade de Medida | Objetivo   | Prazo Inicial | Grupo | Tipo  | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 5.15   | Adoção de um ato legislativo relativo ao Instrumento de Recapitalização das Empresas dos Açores.                                                    | -                 | -          | 3.ºT 2021     | A     | Marco | C      | -             | ●         |
| 5.16   | Adoção da política de investimento do Instrumento de Recapitalização das Empresas dos Açores                                                        | -                 | -          | 3.ºT 2021     | A     | Marco | C      | -             | ●         |
| 5.17   | Certificados de transferência de um montante total de 30 000 000 EUR para empresas não financeiras, sob a forma de apoio de capital e quase-capital | EUR.              | 30.000.000 | 2.ºT 2026     | A     | Meta  | DP     | -             | ●         |

**Legenda:**

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 5.17:

- Aviso de Candidaturas - Instrumento Capital Participativo Açores I (dotação 9 M€):
  - 81 candidaturas de beneficiários finais submetidas, no valor de 14,3 M€:
    - 53 candidaturas aprovadas, no valor de 8,5 M€;
    - 8,1 M€ de apoio pago aos beneficiários finais
- Aviso de Candidaturas - Instrumento Capital Participativo Açores II (dotação 21 M€):
  - Instrumento operacionalizado e em fase de receção de candidaturas através do Novo Banco dos Açores.
- No âmbito da proposta de reprogramação o valor do investimento passa a 30M€.

### 2. Avaliação

#### ● Condicionada:

- No âmbito do CPA I, o período de candidaturas terminou a 31/03/2026. Apesar do relevante volume de apoio já pago aos beneficiários finais, a anulação de candidaturas após aprovação constitui também uma condicionante à execução.
- Relativamente ao CPA II, tem-se verificado uma reduzida recetividade por parte das empresas ao instrumento.

## Investimento C05-i15-RAA – Fundo de capitais para recapitalizar o Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 11: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                                                                 | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo  | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 5.53   | Acordo de execução                                                                                         | -                 | -        | 2.ºT 2025     | A     | Marco | C      | -             | ●         |
| 5.54   | Acordos jurídicos assinados com o fundo de capitais próprios e o ministério para conclusão do investimento | %                 | 100%     | 2.ºT 2026     | A     | Meta  | C      | 1º T 2026     | ●         |

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 5.54:

- O BPF apresentou uma proposta de Aviso de Abertura de Concurso e a respetiva ficha de produto para o mecanismo *Deal by Deal*, encontrando-se ambos os documentos em análise.
- No âmbito da proposta de reprogramação o valor do investimento passa a 10M€, montante que se encontra em fase de transferência para o BPF.

## Investimento C05-i14 – Inovação Empresarial (IFIC) (Beneficiário Final – Banco Português de Fomento)

### Ponto de Situação

O Aviso N.º 05/C05-i14.01/2025 Linha “Reindustrializar”, destinado a apoiar projetos de investimento em inovação produtiva e/ou Investigação e Desenvolvimento nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, foi lançado a 18/12/2025, tendo o prazo para apresentação de candidaturas terminado a 30/01/2026.

No âmbito deste Aviso, encontram-se em análise 74 candidaturas relativas a projetos de investimento na Região Autónoma dos Açores, correspondendo a um investimento candidatado de **252M€**. Isto demonstra uma forte adesão ao instrumento, evidenciando o interesse e a capacidade de investimento do tecido empresarial regional.

No âmbito da proposta de reprogramação o valor do investimento passa a 85M€.

## Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação)

Tabela 12: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                                                                             | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo  | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 5.18   | Publicação do Programa de Inovação e Digitalização da Agricultura dos Açores                                           | -                 | -        | 2.ºT 2022     | A     | Marco | C      | -             | ●         |
| 5.20   | Projetos de reestruturação de empresas do setor da transformação ou comercialização e de reestruturação de explorações | N.º               | 224      | 2.ºT 2025     | A     | Meta  | C      | -             | ●         |
| 5.19   | Edifícios para o abate de animais ou a certificação da qualidade do leite ou da segurança dos alimentos                | N.º               | 2        | 4.ºT 2025     | A     | Meta  | A      | agosto 2026   | ●         |

**Legenda:**

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 5.19:

- O Lote 1 da empreitada de “Construção do novo Matadouro de São Jorge” apresenta um atraso considerável, que tem afetado a articulação com os restantes lotes;
- O prazo contratual em vigor é 04/05/2026. Foi apresentado pelo empreiteiro um pedido de prorrogação de prazo de 119 dias (conclusão em 31/08/2026), que ainda não foi aprovado.
- Apesar dos atrasos verificados, foi entregue uma declaração de compromisso pelo empreiteiro onde é assegurada, com base numa avaliação técnica e operacional, a viabilidade da conclusão dos trabalhos até **31/08/2026**.

### 2. Avaliação

#### ● Condicionada:

- Verificam-se constrangimentos na execução da empreitada, de acordo com o relatório da fiscalização e visita no local pela EMPRR-Açores, que poderão condicionar o compromisso assumido pelo empreiteiro, pelo que devem ser implementadas medidas que possibilitem acelerar a execução da empreitada, nomeadamente com reforço de mão de obra.



## Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego)

Tabela 13: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                              | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|------|--------|---------------|-----------|
| 6.10   | Apoio concedido à participação no ensino pós-secundário ou superior     | -                 | -        | 2.ºT 2025     | A     | Meta | C      | -             | ●         |
| 6.11   | Renovação ou equipamentos para as escolas na Região Autónoma dos Açores | N.º               | 17       | 4.ºT 2025     | A     | Meta | C      | 1º T 2026     | ●         |

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 6.11:

- Concluídas as análises dos pedidos finais de pagamento de 16 escolas profissionais, correspondentes à execução realizada até ao final de 2024, no âmbito do Aviso 10/C06-i05-RAA/2023 – Modernização do Ensino Profissional.
  - 14 Pedidos de Pagamento Final com análise favorável;
  - 2 Pedidos de Pagamento Final analisados, porém com constrangimentos da plataforma SIGA.
- Empreitada de beneficiação e requalificação do Centro de Qualificação dos Açores (CQA), nas Capelas:
  - Auto de receção provisória assinado a 27 de março de 2026.

## Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 14: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                 | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo  | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 7.13   | Contrato assinado para 2 projetos rodoviários              | -                 | -        | 4.ºT 2021     | A     | Marco | C      | -             | ●         |
| 7.14   | Contrato assinado para, pelo menos, 8 projetos rodoviários | N.º               | 8        | 4.ºT 2023     | A     | Meta  | C      | -             | ●         |
| 7.15   | Estradas concluídas ou reabilitadas                        | km                | 34       | 2.ºT 2026     | A     | Meta  | A      | agosto 2026   | ●         |

**Legenda:**

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 7.15:

Das 10 empreitadas previstas, 5 encontram-se concluídas (aproximadamente 6,5 km):

- Variante a S. Roque
- Variante Portal do Vento
- Variante Furnas/Povoação
- Ligação entre a E.R. 3-2ª e a E.R. 4-2ª (Graciosa)
- Variante à Madalena

As restantes 5 estão em curso, com os seguintes pontos de situação (com base nos Autos de Medição de março de 2026):

- Variante a Vila do Porto
  - Prazo contratual de execução: maio de 2026 (3.º pedido de prorrogação de prazo)
  - Percentagem de execução: 76%
- Variante à Horta
  - Prazo contratual de execução: junho de 2026 (1.º pedido de prorrogação de prazo em análise)
  - Percentagem de execução: 70%
- Transversal de S. Jorge
  - Prazo contratual de execução: abril de 2026 (prevê-se pedido de prorrogação de prazo para julho de 2026)
  - Percentagem de execução: 54,5%
  - Atraso estimado: 3 meses

- Ligação entre a Via Vitorino Nemésio e a Circular de Angra do Heroísmo
  - Prazo contratual de execução: junho de 2026
  - Percentagem de execução: 52%
  - Atraso estimado: 2 meses
  
- Variante a Capelas
  - Prazo contratual de execução: junho de 2027 (1.º pedido de prorrogação de prazo)
  - Percentagem de execução em relação ao previsto contratualmente: 32,3%
  - **Nota:** Para efeitos da meta, será apenas considerado o troço Rossio da Cidade – Nó de Capelas – Rossio. Nesse âmbito, foi entregue pelo empreiteiro uma declaração de compromisso onde é assumido que os trabalhos relativos a esse troço, com uma extensão aproximada de 7 km, serão executados até **31/08/2026**, sendo considerada viável a realização da respetiva receção provisória parcial, condicionada à alteração do plano de trabalhos em vigor.

## 2. Avaliação

- Condicionada:
  - Verificam-se atrasos significativos e sucessivos nas empreitadas em curso, que poderão comprometer o cumprimento da meta dentro do prazo estabelecido.
  - Mantém-se pendente a aprovação do plano de trabalhos referente exclusivamente ao troço da Variante a Capelas relevante para a meta, bem como a elaboração de relatórios de ponto de situação relativos apenas a esse troço, o que limita a capacidade de acompanhar, com o grau de detalhe necessário, o efetivo estado de execução que releva para efeitos de validação da meta.
  - Importa considerar que a emissão do auto de receção provisória, exigido como evidência do cumprimento da meta, está dependente da realização prévia das vistorias legalmente previstas, as quais apenas podem ocorrer após a conclusão material dos trabalhos. Assim, a concentração de conclusões na proximidade do prazo-limite de **31/08/2026** constitui um fator de risco adicional ao cumprimento tempestivo dos requisitos formais da meta.

## Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)

Tabela 15: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                                                                   | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo  | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 10.8   | Início do contrato de obras públicas relativo ao centro técnico MARTEC                                       | -                 | -        | 4.ºT 2023     | A     | Marco | C      | -             | ●         |
| 10.9   | Entrega de um navio de investigação                                                                          | -                 | -        | 2.ºT 2026     | A     | Marco | DP     | -             | ●         |
| 10.10  | Construção do centro experimental de investigação e desenvolvimento ligado ao mar nos Açores (centro MARTEC) | -                 | -        | 2.ºT 2026     | A     | Marco | DP     | -             | ●         |

**Legenda:**

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 10.9:

##### Construção do navio:

- As provas de mar encontram-se a decorrer de acordo com o previsto, sendo que as fases finais do processo de construção do navio, nomeadamente a conclusão das provas de mar e a entrega, passaram, com as prorrogações concedidas, a estar calendarizadas até abril de 2026, sendo a data-limite de entrega 23/04/2026.

##### Sistema integrado de equipamento eletrónico acústico:

- As provas de mar iniciaram-se a 27/02/2026 e, após a sua conclusão, será celebrado o Auto de Receção Definitiva, sendo que já se encontra assinado o Auto de Receção Provisória datado de 04/12/2025.

##### Módulo ROV:

- O fornecedor solicitou uma prorrogação de 60 dias ao prazo de execução, passando o termo contratual para 12/08/2026. Não obstante esta prorrogação, mantém-se a previsão de cumprimento do marco, uma vez que até 31/08/2026 se estima a emissão dos autos de receção definitiva dos equipamentos que integram o módulo ROV, após a realização das respetivas provas de mar. Nesta data, os equipamentos deverão encontrar-se plenamente operacionais a bordo do navio de investigação, assegurando assim o cumprimento integral do prazo estabelecido.

### **Módulo Arrasto:**

- As provas de mar iniciaram-se a 27/02/2026 e, após a sua conclusão, será celebrado o Auto de Receção Definitiva, tendo sido já assinado o Auto de Receção Provisória assinado a 15/12/2025.

#### **10.10:**

- Prazo contratual de execução: 11/06/2026
- De acordo com o plano de pagamentos em vigor, a taxa de execução prevista para o final deste trimestre era de 77,81%. Contudo, a execução efetiva situou-se em 64,64%, refletindo os atrasos verificados nos meses de janeiro e fevereiro. No decorrer do mês de março evidenciou-se uma intensificação das atividades, resultante do atraso acumulado na execução.
- Foi já transmitida informalmente pelo consórcio empreiteiro a intenção de apresentar um pedido de prorrogação de prazo por mais 60 dias. Todavia, até ao momento, o referido pedido ainda não deu entrada, pelo que se mantém, para todos os efeitos, o prazo contratualmente estabelecido.
- Apesar de a taxa de execução real não se encontrar alinhada com a prevista no plano de pagamentos, não se verificam, à data, aspetos críticos a assinalar, uma vez que o empreiteiro está a intensificar as atividades para compensar os atrasos registados nos meses anteriores.

## Investimento C10-i05-RAA – Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor das pescas e da aquicultura (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)

Tabela 16: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                     | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo  | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 10.12  | Aquisição de equipamento para as pescas e embarcações de pesca | -                 | -        | 1.ºT 2026     | A     | Marco | A      | 2.ºT 2026     | ●         |

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 10.12:

- No âmbito do Aviso N.º 02/C10-i05-RAA/2024, referente ao Sistema de Incentivos à Transição Energética, Digitalização e Redução do Impacto Ambiental no Setor da Pesca e da Aquicultura, foram aprovadas 18 candidaturas, totalizando um apoio de 4.982.125,00 €.

## Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 17: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                 | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|------|--------|---------------|-----------|
| 14.12  | Produção adicional de eletricidade renovável no Corvo      | kW                | 850      | 2.ºT 2024     | A     | Meta | C      | 3ºT 2024      | ●         |
| 14.11  | Instalação de capacidade de produção de energia geotérmica | MW                | 17       | 2.ºT 2026     | A     | Meta | DP     | -             | ●         |
| 14.14  | Instalação de unidades fotovoltaicas                       | MW                | 38,2     | 2.ºT 2026     | A     | Meta | A      | agosto 2026   | ●         |

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 14.11:

- Empreitada de **“Conceção, construção, fornecimento, montagem, ensaios e entrada em serviço da Ampliação da Central Geotérmica do Pico Vermelho de 12 MW”**:
  - Contrato celebrado em 27/08/2024 com prazo de 611 dias;
  - Progressos significativos na montagem mecânica do ACC (Air Cooler Condenser) e do ORC (Organic Rankine Cycle), tendo sido iniciada a instalação do gerador e turbina nas respetivas fundações;
  - Transformadores auxiliares já entregues e armazenados em São Miguel.
- Empreitada de **“Conceção, construção, fornecimento, montagem, ensaios e entrada em serviço da Revitalização da Central Geotérmica da Ribeira Grande de 5 MW”**:
  - Contrato celebrado em 16/06/2025, prazo de 510 dias; objetivo PRR: instalação do novo grupo até junho de 2026.
  - Gerador e turbina com previsão de chegada a São Miguel no início de junho de 2026.

#### 14.14:

- **39,8 MW** de potência aprovada, dos quais **25,7 MW** de potência instalada, representando, respetivamente, **96%** e **67%** do objetivo da meta.

### 2. Avaliação

- Condicionada:

#### 14.11:

- Foi atribuída avaliação condicionada, dada a complexidade e diversidade de trabalhos de construção civil bem como dos testes e envios de equipamentos necessários, e que concorrem para a confirmação da instalação da capacidade de 17 MW de produção de energia geotérmica, em ambas as centrais, e pelo facto de se registarem atrasos e um cronograma restrito com desafios logísticos. É, no entanto, expectável que seja possível demonstrar a instalação da potência de 17 MW com a instalação dos equipamentos.

#### **14.14:**

- Foi atribuída avaliação condicionada devido à necessidade de agilizar o processo de análise das candidaturas e de validação da potência instalada, bem como de aceleração da instalação dos equipamentos, garantindo que o volume seja suficiente para atingir a meta de 38,2 MW de potência.



## Investimento C16-i05-RAA – Capacitação Digital e Transformação das Empresas dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 18: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                             | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo  | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 16.18  | Sistema de Incentivos à Transição Digital das Empresas | N.º               | 409      | 2.ºT 2026     | A     | Meta  | DP     | -             | ●         |
| 16.19  | Parques de Ciência e Tecnologia                        | -                 | -        | 2.ºT 2026     | A     | Marco | DP     | -             | ●         |

**Legenda:**

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 16.18:

- 1.175 candidaturas submetidas (UDE - 862; EI - 41; AAB - 40; Voucher Incubação - 232):
  - 1.102 aprovadas: UDE - 802; EI - 38; AAB - 40; Voucher Incubação – 224;
  - 26 não aprovadas (inclui não elegíveis e revogadas);
  - 21 anuladas;
  - 26 desistências.
- 42 projetos concluídos (UDE – 41; AAB -1);
- Pedidos pagamento: 1.410 pedidos submetidos, dos quais 890 pedidos de adiantamento e 520 pedidos de pagamento de saldo final.

#### 16.19:

- **Empreitada de Ampliação do Parque de Ciência e Tecnologia TERINOV**
  - A receção provisória da empreitada ocorreu em 23/02/2026;
  - Já foi emitido o certificado energético.
- **Aquisição de equipamento NONAGON**
  - Prazo para cumprimento das condições contratuais e do Caderno de Encargos (150 dias): 06/07/2026, sendo que se estima a entrega do equipamento em maio.

## Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública - RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 19: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                             | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo  | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 19.18  | Digitalização da administração pública regional da RAA | -                 | -        | 4.ºT 2025     | A     | Marco | C      | -             | ●         |

**Legenda:**

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### Ponto de Situação

#### 19.18:

15 projetos considerados para efeitos de cumprimento da meta:

- **Medida APR + Acessível, Inclusiva e Aberta:**
  - Azor.ID
  - Arquitetura de Sistemas de Informação da Administração Pública Regional (LINKA)
  - Catálogo eletrónico de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional dos Açores (CES.APR)
  - RIAC Móvel
- **Medida APR + Serviços mais ágeis:**
  - Plataforma de interoperabilidade da Administração Pública Regional (eHUB-RAA)
  - Plataforma de dados abertos
  - Portal da Transparência
- **Medida APR + Proativa:**
  - Simulador de Incentivos e Apoios
  - Portal dos Serviços da Administração Pública Regional
- **Infraestrutura digital na APR – Mobile.GOV/Azores\_Ciber360**
  - Mobile.GOV
  - AzoresCiber 360º
- **Medida APR + Apta para o Futuro:**
  - Portal do SREA
  - Portal Participa.Açores
  - Livro Amarelo Eletrónico dos Açores
  - Laboratório de Experimentação da APR dos Açores – Incuba.Açores

## Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto)

Tabela 20: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                                         | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo  | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 20.10  | Cursos em linha abertos a todos para pais e professores na RAA     | N.º               | 4        | 4.ºT 2022     | A     | Meta  | C      | -             | ●         |
| 20.12  | Equipamento digital e recursos educativos digitais para as escolas | N.º Unid.Org.     | 37       | 4.ºT 2025     | A     | Marco | C      | -             | ●         |

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### Ponto de Situação

#### 20.12:

Foi cumprido o estabelecido na meta 20.12, na medida em que 37 unidades escolares receberam equipamento para ligação à Internet, computadores portáteis, tablets, manuais digitais e outros equipamentos, como por exemplo, ecrãs interativos, microscópios, impressoras 3D ou robôs educativos.

## 2. Avaliação

### ● Favorável:

Embora a meta esteja classificada como completa, subsistem dificuldades na obtenção das evidências requeridas pela Comissão Europeia, as quais continuam a carecer de consolidação para efeitos de validação formal.

## Investimento C21-i10-RAA – Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 21: Marcos e Metas A

| Código | Designação                                | Unidade de Medida | Objetivo | Prazo Inicial | Grupo | Tipo | Estado | Prazo Revisto | Avaliação |
|--------|-------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------|------|--------|---------------|-----------|
| 21.32  | Instalação da capacidade de armazenamento | MW                | 8,75     | 4.ºT 2025     | A     | Meta | C      | 1.ºT 2026     | ●         |

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

### 1. Ponto de Situação

#### 21.32:

- PROENERGIA - REPowerEU:
  - 1.664 intenções de investimento submetidas, das quais:
    - 1.019 candidaturas aprovadas:
      - 867 candidaturas contratadas;
      - 152 candidaturas concluídas;
    - 110 candidaturas em análise;
    - 519 candidaturas por analisar;
    - 12 candidaturas desistidas;
    - 4 candidatura não aprovada;
  - **8,48 MWh** de potência instalada, representando uma execução de **96,9%** face ao objetivo da meta.

